«СОГЛАСОВАНО»

Глава [illegible] Муниципального округа [illegible] области
Голубев [illegible]

_____/

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора МУП «ТКП»
Федотов Д.А.

_____

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

1. [illegible]дие сведения

1	Адрес [illegible]гоквартирного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. Речная д.1
2	Ор[illegible]ия, осуществляющая уп[illegible]ие МКД	МУП «ТКП»
3	Го[illegible]ройки / ввода в эксплуатацию МКД	1978
4	Об[illegible]щадь помещений в МКД, м.кв.	5008,4
5	Теп[illegible]жающая организация	МУП «ТКП»
6	Ма[illegible]стен МКД	панели
7	[illegible]одвала в МКД	имеется
8	[illegible]рибора учета тепловой [illegible] МКД	имеется
9	[illegible]левателя/теплового пункта в [illegible]	отсутствует
10	Си[illegible]топления МКД	закрытая
		прямая подача в ОП
11	Сх[illegible]ления МКД	двухтрубная
12	[illegible]С в МКД	отсутствует
13	[illegible]трубопроводов системы [illegible] в МКД	смешанные
14	Ск[illegible]ентрализованного теп[illegible]кения	имеется
15	Ст[illegible]воснабжения в МКД	имеется

2. [illegible]лиз прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	[illegible]ительность отопительного периода, дни	
	[illegible] г.г.	02.10.23-26.04.24
	[illegible]5 г.г.	01.10.24-30.04.25
	[illegible] г.г.	01.10.25-04.05.26
2	[illegible]отребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, [illegible]чии прибора учета)	
	[illegible] г.г.	565,70
	[illegible] г.г.	721,00
	[illegible] г.г.	727,7
	[illegible]ное потребление тепловой энергии, Гкал	847,00
3	[illegible]арий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	[illegible] г.г.	0
	[illegible] г.г.	2
	[illegible] г.г.	
4	[illegible]о обращений/жалоб жителей на снижение [illegible]араметров услуги отопления в управляющую компанию	

	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжен[illegible]е выявлено

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения
1.	Установка глухих шайб	2	содержание	
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание	
3	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу прошлых лет				
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	6 дверь	содержание	

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону

1.План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
2. Акты готовности МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.
3. Акты о гидропневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»
4.Акты выполненных работ.

Составил: Начальник РСУ ЖКО