«СОГЛАСОВАНО»

Глава [illegible] муниципального
округа [illegible] области
Голу[illegible]

_____ /

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора МУП «ТКП»
Федотов Д.А.

_____ /

[illegible] подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

[illegible] Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. М. Цветаевой д. 9
2	Организация, осуществляющая управление МКД	МУП «ТКП»
3	Год ввода дома/[illegible] в эксплуатацию	1989
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	5138,2
5	Теплоснабжающая организация	МУП «ТКП»
6	Материал стен МКД	ж/б панели
7	Наличие подвала МКД	имеется
8	Наличие приборов учета тепловой энергии	имеется
9	Наличие автоматического теплового пункта в МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	закрытая прямая подача в ОП
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС	закрытая
13	Материал стояков системы отопления МКД	смешанные
14	Наличие циркуляционного трубопровода	имеется
15	Наличие вентиляции в МКД	имеется

[illegible] [illegible] прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	[illegible]	02.10.23-26.04.24
	[illegible]	01.10.24-30.04.25
	[illegible]	01.10.25-04.05.26
2	[illegible] потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, [illegible] прибора учета)	
	[illegible]	483,51
	[illegible]	396,00
	[illegible]	469,06
	[illegible] потребление тепловой энергии, Гкалл	560,00
3	[illegible] проектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	[illegible]	2
	[illegible]	1
	[illegible]	

4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств выполнения
1	Установка глухих шайб	2	содержание
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание
3	Замена задвижек ЦО	-	
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание
5	Поверка приборов учета (при их наличии)	1	содержание
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона с учетом прошлых лет			
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП		

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

1.План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Акты готовности МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.
3. Акты о гидропневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»
4.Акты выполненных работ.

Составил: Начальник РСУ ЖКО