«СОГЛАСОВАНО»

Глава Администрации Муниципального
округа
Голу

_____/

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора МУП «ТКП»
Федотов Д.А.

_____

...подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

...ения

1	...ного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. М. Цветаевой д.7
2	...ествляющая управление МКД	МУП «ТКП»
3	...ода в эксплуатацию	1988
4	...щений в МКД, м.кв.	3088,2
5	...организация	МУП «ТКП»
6	...Д	ж/б панели
7	...МКД	имеется
8	...чета тепловой	имеется
9	...теплового пункта в	отсутствует
10	...МКД	закрытая прямая подача в ОП
11	...КД	двухтрубная
12		закрытая
13	...видов системы	смешанные
14		имеется
15	...ит в МКД	имеется

...ождения трех прошлых отопительных периодов

1	...ь отопительного периода, дни	
		02.10.23-26.04.24
		01.10.24-30.04.25
		01.10.25-04.05.26
2	...ой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, ...ра учета)	
		298,11
		236,00
		274,1
	...бление тепловой энергии, Гкалл	371,00
3	...ктов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	г.	0
		0

4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026г.г.
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026г.г.
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на лено теплоснабжение

3.Организационные и технические мероприятия по подгот отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каки средств нения
1	Установка глухих шайб	2	содержание
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание
3	Замена задвижек ЦО	-.	
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание
5	Установка глухих шайб	2	содержание
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона прошлых лет			
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	2 двери	содержание

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону

1.План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Акты готовности МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.
3. Акты о гидропневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»
4.Акты выполненных работ.

Составил: Начальник РСУ ЖКО В.