«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Глава Тарусского Муниципального
округа Калужской области
Голубев М.Л.

И.о директора МУП «ТКП»
Федотов Д.А.

_____________________/

_____________________/_____________/

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. Голубицкого д.6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	МУП «ТКП»
3	Год постройки / [illegible] МКД	1993
4	Общая площадь [illegible] МКД, м.кв.	2502,21
5	Теплоснабжающая организация	МУП «ТКП»
6	Материал стен МКД	ж/б панели
7	Наличие [illegible]	имеется
8	Наличие [illegible] энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеваторного [illegible] МКД	отсутствует
10	Система отопления МКД	закрытая
		прямая подача в ОП
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система [illegible]	закрытая
13	Материал [illegible] отопления	смешанные
14	Схема центра[illegible] теплоснабжения	имеется
15	Система [illegible]	имеется

2. Анализ [illegible] отопительных периодов

1	Продолжительность [illegible] периода [illegible]	
	2023-20[illegible]	02.10.23-26.04.24
	2024-20[illegible]	01.10.24-30.04.25
	2025-202[illegible]	01.10.25-04.05.26
2	Объем [illegible] отопительный период, Гкал, (при нал[illegible]	
	2023-20[illegible]	244,95
	2024-20[illegible]	224,00
	2025-20[illegible]	236,42
	Норма[illegible]	245,00
3	Случаи а[illegible] теплоснабжения в МКД	
	2023-202[illegible]	0
	2024-20[illegible]	0
	2025-2[illegible]	

4	Количество обращений/жалоб жител[illegible] качества/параметров услуги отопления [illegible]	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	
5	Количество случаев перерасчет[illegible] качества/параметров услуги отопл[illegible]	
	2023-2024 г.г.	-
	2024-2025 г.г.	-
	2025-2026 г.г.	
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, [illegible] теплоснабжение	не выявлено

3.Организационные и технические [illegible] подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	[illegible]	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2	[illegible]	май
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	[illegible]	июнь
3	Замена задвижек ЦО	-		
4	Ревизия запорной арматуры	100%	[illegible]	июнь
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	10	текущий ремонт	Июль
6	Поверка приборов учета (при их наличии)	1	[illegible]	июнь
Мероприятия по улучшению качества [illegible] сезона по анализу трех [illegible]				
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	1 дверь	[illegible]	июль

4. Перечень документов, оформляемых в ходе [illegible] к отопительному сезону

1.План подготовки к отопительному периоду 2026-[illegible]

2. Акты готовности МКД к отопительному сезону [illegible] г.

3. Акты о гидропневматической промывке системы отоп[illegible], проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»

4.Акты выполненных работ.

Составил: Начальник РСУ ЖКО Ли Л.В.